

Uitvoeringsverslag inzake: Oude kerk, Benedendorpsweg 134 in Oosterbeek

Datum: 20-12-2024

Aanleiding: SIM jaar 2024



Uitvoering voegwerkherstel entreebordes noordzijde. Op de foto is de noordelijke entreepartij te zien met dakbedekking van monniken en nonnen.



Uitvoering schoonmaken plint t.b.v. voegwerkherstel tufstenen plint.



Voegwerk van plint uitgehakt en los tufsteen ingeboet.



Verspreid over de gevels is voegwerk uit verschillende herstelperiodes aanwezig. In groen omcirkeld wat te hard en te glad is (bestaand). Het uitgangspunt voor nieuw voegwerk is om deze na te borstelen voor een opener (minder gladde) structuur.



Beide voegmonsters nog te licht en te grijs.



Bij het verwijderen van de varens bleken de monniken en nonnen dakbedekking los te liggen op het dakvlak van de noordelijke bedstee (foto hierboven) en de noordelijke entree.



De panlatten zijn vergaan en de vochtwerende onderfolie dient ook vervangen te worden.



Monniken en nonnen dakbedekking boven de noordelijke entree ligt grotendeels los en wordt opnieuw in de specie gelegd.



Detailopname van de dakbedekking boven de noordelijke entree.